

Til beboerne i Baunebakken

### **LAR-projekt Baunebakken – opstart af anlægsarbejdet**

Vi har ved tidligere informationsmøder mv. beskrevet, at anlægsarbejdet i Baunebakken ville starte op i september 2013. Projektet er desværre blevet forsinket, da de nødvendige tilladelser ikke er på plads.

Vi forventer nu, at kunne gå i jorden i uge 43. Entreprenøren er derfor gået i gang med at etablere byggeplads ved grundejerforeningens materielgård.

Ebbe Dalsgaard A/S er valgt som entreprenør på opgaven, mens Grontmij A/S er rådgiver.

Vi vil holde jer orienteret om projektet ved at udsende 2-3 informationsbreve, men der vil løbende blive informeret om projektet på Grundejerforeningens hjemmeside, [www.baunebakken.dk](http://www.baunebakken.dk).

### **Tidsplan**

Vi har i samarbejde med entreprenøren lavet en tidsplan for, hvornår vi kommer til de forskellige områder. Arbejdet på stierne startes op i uge 43. Det understreges at tidsplanen er foreløbig, og at ændringer kan forekomme ved f.eks. længerevarende frost. Vi vil efter behov opdatere tidsplanen, og den gældende tidsplan kan findes på grundejerforeningens hjemmeside, og på en opslagstavle ved byggepladsen ved materielgården.

Den overordnede tidsplan fremgår af tabellen nedenfor. Betegnelsen "vest" refererer til vest for Rebæk Allé (tættest på Avedøre Havnevej), mens "øst" refererer til øst for Rebæk Allé.

Helle Kay

Projekt - VSV

---

Telefon 3395 3395

---

Fax 3395 2020

---

Direkte 2795 4635

---

E-mail [helk@hofor.dk](mailto:helk@hofor.dk)

---

Dato 9. oktober 2013

---

OMRÅDE	OPSTART UGE	VARIGHED (UGER)
Grundkær Vest	43	8
Engkær Vest	45	11
Grundkær Øst	47	11
P-arealer Rebæk Allé	49	9
Drivkær Vest	50	11
Engkær Øst	2	9
P-areal Kærmark	2	6
Drivkær Øst	4	9
Legepladsen mv.	7	11
Stendam	7	11
Stråkær	10	11
Bredkær Øst	12	9
P-areal Vest	20	6

Anlægsarbejdet forventes afsluttet i august 2014.

Noget af plantearbejdet udføres forskudt i forhold til ovenstående tidsplan. Derudover udføres noget af plantearbejde først udføres til næste efterår, hvor det igen er sæson for træplantning.

### **Når vi kommer til din vej**

Inden vi kommer til din vej, vil entreprenøren komme rundt for at registrere de eksisterende afløbsforhold og tage fotos, så vi ved hvordan området ser ud før vi går i gang.

Ugen før vi starter på din vej, vil vi afholde et informationsmøde for beboerne på vejen. Her er der mulighed for at komme i dialog med entreprenøren.

Det er et stort anlægsarbejde vi skal gennemføre meget tæt på jeres ejendom og adgangsvej. Vi vil forsøge at gennemføre arbejderne så lempeligt som muligt, men det kan ikke undgås, at vi larmer og fylder en del.

### **Særligt for beboere på Grundkær og Engkær vest**

Vi har planlagt at begynde anlægsarbejdet på Grundkær og Engkær vest for Rebæk Allé. På grund af den stramme tidsplan kan vi ikke nå at holde informationsmøde for disse to veje.

Hvis din ejendom ligger på Grundkær og Engkær vest for Rebæk Allé er der derfor et par særlige forhold du skal være opmærksom på:

- Har du nogle planter stående, hvor tagedløbet skal bores ud igennem væggen, skal du selv fjerne dem, så de ikke ødelægges under anlægsarbejdet.
- Hvis der er noget entreprenøren skal være særligt opmærksom på under anlægsarbejdet (f. eks. adgangsforhold for gangbesværede eller handicappede til ejendommen), må du meget gerne kontakte mig hurtigst muligt på [helk@hofor.dk](mailto:helk@hofor.dk) eller 2795 4635.
- Entreprenøren vil komme rundt, registrere afløbsforholdene og tage fotos. Der aftales ikke tid for besøget, da entreprenøren vil komme rundt i flere omgange.

Hvis der skulle opstå spørgsmål eller andet i løbet af anlægsarbejdet, kan jeg kontaktes på [helk@hofor.dk](mailto:helk@hofor.dk) eller 2795 4635.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Helle Kay  
*Projektleder*